



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**
PREFEITURA DE GIRAU DO PONCIANO

Cronograma Físico-financeiro

OBJETO:		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01													Local: Distrito Poço - Girau do Ponciano-AL	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		VALOR TOTAL	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.591,80	100%	25.591,800											R\$ 25.591,80	
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 56.710,33	20%	11.342,066	20,00%	11.342,066	20,00%	11.342,066	20%	11.342,066	10,00%	5.671,033	10,00%	5.671,033	R\$ 56.710,33	
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 178.143,81	100%	178.143,81											R\$ 178.143,81	
4.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 43.914,39	25%	10.978,60	50%	21.957,195	25%	10.978,598							R\$ 43.914,39	
5.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 95.349,35			50%	47.674,675	50%	47.674,675							R\$ 95.349,35	
6.0	COBERTA E PROTEÇÕES	R\$ 102.083,81					50%	51.041,905	50%	51.041,905					R\$ 102.083,81	
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 133.224,43							75%	99.918,323	25%	33.306,108			R\$ 133.224,43	
8.0	PISO E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 97.005,87							50%	48.502,935	30%	29.101,761	20%	19.401,174	R\$ 97.005,87	
9.0	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 63.981,17											100%	63.981,170	R\$ 63.981,17	
10.0	ESQUADRIAS	R\$ 56.141,69									50%	28.070,845	50%	28.070,845	R\$ 56.141,69	
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 57.531,79					50%	28.765,895	25%	14.382,948	25%	14.382,948			R\$ 57.531,79	
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 43.128,84					50%	21.564,420	50%	21.564,420					R\$ 43.128,84	
13.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 4.812,94											100%	4.812,940	R\$ 4.812,94	
14.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 35.720,58											100%	35.720,580	R\$ 35.720,58	
15.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 26.670,90									50%	13.335,450	50%	13.335,450	R\$ 26.670,90	
16.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.607,42											100%	1.607,420	R\$ 1.607,42	
		100%	22,13%	226.056,276	7,93%	80.973,94	16,77%	171.367,56	24,15%	246.752,60	12,12%	123.868,15	16,89%	172.600,61	R\$ 1.021.619,12	
TOTAL GERAL		1.021.619,12	22%	226.056,276	30%	307.030,22	47%	478.397,78	71%	725.150,38	83%	849.018,53	100%	1.021.619,14		